

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 068
DEL 27/11/2015**

OGGETTO:	Modifica ed integrazione della determinazione UT N. 65/15: Bando Litus: “Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera” – 2° Stralcio funzionale. Concessione proroga N. 1 sull’ultimazione dei lavori. CIG 6275325203 - CUP: I27H14001070006
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

DATO ATTO che l’opera in oggetto risulta inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche dell’Ente approvato con deliberazione G.C. n. 90 del 02/12/2014 ai sensi dell’art. 128, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel Territorio dell’Ass.to dei Lavori Pubblici della R.A.S., prot. 15763/916 del 20.04.2015, è stata delegata al Comune di Modolo l’attuazione dell’opera pubblica in trattazione dell’importo complessivo di € 554.603,50 e, contestualmente, riconosciuto un contributo di € 536.000,00 a valere sul P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013” di cui alla D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16: PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa – Progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità;

VISTA la determinazione del responsabile del procedimento n. 14 del 05.05.2015, con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di “*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*”, all’Associazione Temporanea di Professionisti costituita dagli ingegneri Roberto Deiana (capogruppo) e Giuseppe Ibba;

VISTA la delibera di giunta comunale n° 36 del 19/05/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*”, dell’importo complessivo di € 554.603,48 di cui € 151.453,56 per lavori a base di gara, € 162.900,69 per oneri relativi alla manodopera ed € 16.471,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d’asta di € 330.825,89 ed € 223.779,59 per somme a disposizione della stazione appaltante;

DATO ATTO che per la procedura in trattazione sono stati acquisiti i seguenti codici di riferimento: CIG: 6275325203 - CUP: I27H14001070006;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio n. 37 del 17/09/2015 con la quale si aggiudica in via definitiva i lavori di “*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*” all’Impresa ECOTEKNA s.r.l.

con sede in Fonni (NU) Via Pio XII n. 16, che ha offerto il ribasso del 26,25%, per l'importo di € 291.069,33 oltre IVA di legge, per un totale di € 355.104,58;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 21/09/2015;

VISTO il contratto d'appalto in data 30/10/2015 Rep. 2/2015 in corso di registrazione;

VISTA la determinazione del Responsabile area tecnica n. 57 del 10/11/2015 con la quale si approva ai sensi dell'art. n° 161, comma 9) secondo periodo del D.P.R. 207/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di "Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera" – 2° Stralcio funzionale", per un importo netto "contrattuale" aggiuntivo di € 43.781,48 che determina un importo complessivo di appalto pari a € 369.566,33, comporta un aumento dell'importo di contratto del 13,44% e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che per l'esecuzione dei lavori previsti nelle perizie suppletive e di variante sono stati concessi ulteriori 10 giorni sull'ultimazione dei lavori, per cui la nuova scadenza veniva fissata al 25/11/2015;

VISTA la nota in data 24/11/2014 acquisita agli atti al N. 1726 con la quale l'impresa ECOTEKNA s.r.l. con sede in Fonni (NU) Via Pio XII n. 16, appaltatrice dei lavori in oggetto, chiede una proroga di 20 giorni sulla scadenza dei tempi contrattuali, ai sensi dell'art. 159, comma 8 del D.P.R. 207/2010;

ACQUISITO il parere di cui all'art. 159 comma 10 del D.P.R. 207/2010 da parte del Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che con nota trasmessa dalla RAS prot. n. 31964 del 28/08/2015, si evidenzia che il termine ultimo per la rendicontazione delle opere in trattazione è fissato al 30/11/2015 pena perdita del finanziamento concesso, per cui il numero massimo dei giorni di proroga concedibili deve consentire di addivenire alla chiusura dei lavori entro la scadenza sopra richiamata;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio N. 65 del 24/11/2015 con la quale, in virtù di quanto sopra riportato viene riconosciuta all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di ulteriori 4 giorni sui tempi contrattuali previsti per l'ultimazione dei lavori;

RICHIAMATA la Delibera G.R. N. 57/12 del 25.11.2015 con la quale si dà mandato all'Autorità di Gestione del finanziamento di cui ai lavori in oggetto, di disporre la proroga al 31.12.2015 dei termini per il completamento delle operazioni finanziate a favore degli Enti Locali ed in particolare con l'Avviso di cui alla Delib.G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 (progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le Linee di Attività del POR FESR 2007-2013);

CONSIDERATO pertanto che risulta possibile, in virtù della nuova scadenza sopra disposta, riconoscere ulteriori 15 giorni di proroga all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

VISTO il Decreto n. 4 del 01.07.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

DETERMINA

DI INTEGRARE e MODIFICARE la determinazione del responsabile area tecnica N. 65 del 24/11/2015 secondo quanto di seguito disposto;

DI RICONOSCERE all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto una proroga di ulteriori 15 giorni sui tempi contrattuali previsti per l'ultimazione dei lavori;

DI DARE ATTO che, in virtù della proroga già concessa e di quella disposta con la presente, i lavori in oggetto dovranno essere ultimati in data 14/12/2015;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'impresa esecutrice, al Direttore dei lavori ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Arch. Alberto Mura

