

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 68 del 19 Novembre 2015

**OGGETTO: Bando Litus: "Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera" – 2° Stralcio funzionale. Anticipazione di cassa all'Impresa ECOTEKNA s.r.l. - CIG: 6275325203 – CUP: I27H14001070006.**

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 19.45 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

**LA GIUNTA COMUNALE**

## LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che con determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel Territorio dell'Ass.to dei Lavori Pubblici della R.A.S., prot. 15763/916 del 20.04.2015, è stata delegata al Comune di Modolo l'attuazione dell'opera pubblica in trattazione dell'importo complessivo di € 554.603,50 e, contestualmente, riconosciuto un contributo di € 536.000,00 a valere sul P.O.R. Sardegna "Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007 – 2013" di cui alla D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16: PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa – Progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità;

**VISTA** la determinazione del responsabile del procedimento n. 14 del 05.05.2015, con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*", all'Associazione Temporanea di Professionisti costituita dagli ingegneri Roberto Deiana (capogruppo) e Giuseppe Ibbà;

**VISTA** la delibera di giunta comunale n° 36 del 19/05/2015 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*", dell'importo complessivo di € 554.603,48 di cui € 151.453,56 per lavori a base di gara, € 162.900,69 per oneri relativi alla manodopera ed € 16.471,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d'asta di € 330.825,89 ed € 223.779,59 per somme a disposizione della stazione appaltante;

**DATO ATTO** che per la procedura in trattazione sono stati acquisiti i seguenti codici di riferimento: CIG: 6275325203 - CUP: I27H14001070006;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 15 del 22/05/2015 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*" – 2° Stralcio funzionale" dell'importo complessivo di € 554.603,48 di cui € 151.453,56 per lavori a base di gara, € 162.900,69 per oneri relativi alla manodopera ed € 16.471,64 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso per un totale a base d'asta di € 330.825,89 ed € 223.779,59 per somme a disposizione della stazione appaltante, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 37 del 17/09/2015 con la quale si aggiudica in via definitiva i lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area Funtana Anzu e della strada vicinale omonima localizzata in Fascia Costiera – 2° Stralcio*" all'Impresa ECOTEKNA s.r.l. con sede in Fonni (NU) Via Pio XII n. 16, che ha offerto il ribasso del 26,25%, per l'importo di € 291.069,33 oltre IVA di legge, per un totale di € 355.104,58;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 21/09/2015;

**VISTA** la determinazione del Responsabile area tecnica n. 50 del 27/10/2015 con la quale si approva ai sensi dell'art. n° 161, comma 9) secondo periodo del D.P.R. 207/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*" – 2° Stralcio funzionale": Lavorazioni per scavo archeologico d'urgenza determinata da eventi di cui all'art. 132, comma 1, lett. c) secondo periodo del D. Lgs. 163/2006;

**VISTO** il contratto d'appalto in data 30/10/2015 Rep. 2/2015 in corso di registrazione;

**VISTA** la determinazione del Responsabile area tecnica n. 57 del 10/11/2015 con la quale si approva ai sensi dell'art. n° 161, comma 9) secondo periodo del D.P.R. 207/2010 la perizia suppletiva e di variante n. 2 relativa ai lavori di "*Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera*" – 2° Stralcio funzionale", per un importo netto "contrattuale" aggiuntivo di € 43.781,48 che determina un importo complessivo di appalto pari a € 369.566,33, comporta un aumento dell'importo di contratto del 13,44% e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

**VISTA** la determinazione del Responsabile area tecnica n. 58 del 13/11/2015 con la quale si approvano gli atti di contabilità relativi al 1° S.A.L. al 12.11.2015 e relativo certificato di pagamento dei lavori in oggetto, redatti e presentati dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Deiana al prot. 1661 del 12.11.2015, per un importo netto lavori di € 245.000,08 più IVA al 22% pari a € 53.900,02 per complessivi € 298.900,10 (**Euro Duecentonovantottomilanovecento/10**);

**VISTA** la fattura n. FATT/PA 21\_15 del 13.11.2015, al prot. 1687 del 16.11.2015, dell'importo complessivo di € 298.900,00 IVA al 22% compresa, emessa dall'Impresa ECOTEKNA s.r.l. di Fonni (NU), per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori in oggetto;

**CONSIDERATO** che, con l'accreditamento da parte della RAS – Ass.to Lavori Pubblici dell'acconto del 25% (10+15), pari a complessivi € **134.000,00**, si è già provveduto alla liquidazione della parcella professionale per progettazione per € 24.001,35 e degli incentivi per € 2.481,22 e pertanto restano disponibili € 107.517,43, che non sono sufficienti per il saldo della fattura emessa per il 1° S.A.L.;

**RICHIAMATA** la nota trasmessa dalla RAS prot. n. 31964 del 28/08/2015, con la quale si evidenzia che il termine ultimo per la rendicontazione delle opere in trattazione è fissato al 30/11/2015 pena perdita del finanziamento concesso;

**DATO ATTO**, per quanto sopra espresso, che risulta indispensabile emettere interamente il mandato di pagamento del SAL in trattazione al fine di rispettare i termini di rendicontazione fissati tassativamente dal provvedimento di concessione del finanziamento;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere tramite anticipazione di cassa dai fondi comunali, al fine di non dover incorrere nel definanziamento dell'opera, alla liquidazione di € **191.382,67**, per il saldo della fattura al 1° S.A.L.;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**CON** voti UNANIMI, resi e riscontrati nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

**DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al saldo della Fattura **FATT/PA 21\_15 del 13.11.2015**, al prot. 1687 del 16.11.2015, dell'importo complessivo di € **298.900,00** IVA al 22% compresa, emessa dall'Impresa ECOTEKNA s.r.l. di Forni (NU), per il pagamento del 1° S.A.L. dei lavori di "Riqualificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera" – 2° Stralcio funzionale", nel modo seguente:

- € 107.517,43 con le risorse disponibili dai fondi R.A.S.


- € 191.382,67 con anticipazione di cassa.

**DI DARE MANDATO** all'Ufficio Tecnico, per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla richiesta di liquidazione delle somme restanti alla RAS Ass.to Lavori Pubblici.


Con successiva e separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs 267 del 2000.

## LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO  
*Augusto Putzolu*



IL PRESIDENTE  
*Omar Aly Kamel Hassan*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Dr.ssa Emanuela Stavole*



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 26.11.2015 al 11.12.2015, prot. n. 1744, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODULO, li 26.11.2015

Il Segretario Comunale  
*Dr.ssa Emanuela Stavole*

