

 <p>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</p>		
<p><b>ASSOCIAZIONE BORGI AUTENTICI D'ITALIA</b> Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p><b>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</b> Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p><b>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</b> Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 009  
DEL 29/03/2016**

<b>OGGETTO:</b>	Bando Litus - “Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu” e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera”. Concessione proroga N. 1 sull’ultimazione dei lavori. CIG 588503220A – CUP: I27H12001120006.
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA**

**VISTI:**

- l’art. 107 del T.U.E.L., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 01.08.2014 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto, che prevede un importo netto dei lavori di € 112.304,26, più oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per € 72.406,75, più oneri per la sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso per € 9.958,16, per complessivi € 194.669,17, più somme a disposizione per € 136.425,80, per complessivi € 331.094,97;

**VISTA** la Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico n° 18 del 01.08.2014, adottata ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, è stata individuata, come procedura di scelta del contraente, per la realizzazione dei lavori di “Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell’area “Funtana Anzu”, *la procedura aperta* ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con il criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, *determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi* ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si determinava di stipulare il contratto a misura (Art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006, modificato dall’art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008), riportando gli elementi essenziali degli schemi di contratto allegati ai progetti approvati;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 64 del 19/11/2015, con la quale i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’Impresa EDILVALLE ECOLOGICA s.r.l. con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS) – P. IVA 02546590908;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge in data 26/11/2015 in virtù del quale - considerati i 120 giorni naturali e consecutivi stabiliti per l’esecuzione delle opere - la scadenza contrattuale veniva fissata al 25/03/2016;

**VISTA** la nota in data 08/03/2016 acquisita agli atti al prot. n. 358, con la quale l’impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, chiede una proroga di 80 giorni sulla scadenza dei tempi contrattuali, ai sensi dell’art. 159, comma 8 del D.P.R. 207/2010;

**ACQUISITO** il parere di cui all’art. 159 comma 10 del D.P.R. 207/2010 da parte del Direttore dei Lavori in data 24/03/2016 il quale ritiene di poter concedere all’impresa appaltatrice una proroga di quaranta giorni;

**RICHIAMATI** i verbali di sospensione lavori N. 1 in data 22/01/2016 e di ripresa N. 1 in data 21/02/2016;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. n. 5/2007 per la parte in vigore;

**VISTO** il bilancio dell'esercizio 2015 approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.07.2015;

**VISTO** il Decreto n. 2 del 12.01.2016, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

#### **DETERMINA**

**DI RICONOSCERE** all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ECOLOGICA s.r.l. con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS), una proroga di ulteriori 40 giorni sui tempi contrattuali previsti per l'ultimazione dei lavori;

**DI DARE ATTO** che, in virtù della presente proroga, e dei tempi di sospensione sopra richiamati i lavori in oggetto dovranno essere ultimati in data 03/06/2016;

**DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Ente;

**DI TRASMETTERE**, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**



Arch. Alberto Mura

*[Handwritten signature of Alberto Mura]*