




| | |
|---|--|
|  | <p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p> |
|  | <p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 - Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 - Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p> |
|  | <p>UNIONE DI COMUNI "DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE" Via Azuni angolo Via Ciusa - 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 - Fax 0785/373329 www.unionepiamo.it</p> |

**DETERMINAZIONE N. 057
DEL 29.12.2016**

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | <p>Lavori di "Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera". Modifica del cronoprogramma delle opere.</p> |
|-----------------|---|

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- VISTO** il Decreto n. 2 del 12.01.2016, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

VISTA la determinazione n. 24 del 01/08/2014 con la quale si affidava all'ATP composta dall'Ing. Daniela Roberto (capogruppo), Ing. Iba Giuseppe e Ing. Sara Urru, i lavori di "Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera del Comune di Modolo" dell'importo complessivo di €. 331.094,97;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 62 del 01.08.2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, che prevede un importo netto dei lavori di € 112.304,26, più oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per € 72.406,75, più oneri per la sicurezza diretti e speciali non soggetti a ribasso per € 9.958,16, per complessivi € 194.669,17, più somme a disposizione per € 136.425,80, per complessivi € 331.094,97;

RICHIAMATA la determinazione N. 64 del 19/11/2015 con la quale si aggiudicavano in via definitiva i lavori di "Riqualficazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Funtana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera" - Bando Litus all'Impresa EDILVALE ECOLOGICA s.r.l. con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS) - P. IVA 02546590908, secondo il seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|--|--------------|
| percentuale di ribasso | 25,27% |
| prezzo offerto per i lavori | € 83.924,97 |
| oneri di sicurezza | € 82.364,91 |
| importo complessivo del contratto | € 166.289,88 |
| IVA al 22% | € 36.583,77 |
| importo complessivo della spesa da impegnare | € 202.873,66 |

e si assumevano a favore dell'impresa aggiudicataria l'impegno di spesa di € 202.873,66, (€ 166.289,88 + IVA 22%) con imputazione della spesa sul cap. 3017 art. 1 del bilancio;

VISTA la determinazione N. 25 del 04/08/2016 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N. 1, che ha comportato l'assunzione degli ulteriori seguenti impegni di spesa:

— € 2.440,00 a favore dell'archeologo D.ssa Maria Nina Logias con sede in Suni, Via Sindia 89;

— € 5.998,90 a favore dell'associazione temporanea di professionisti Ingg. Roberto Deiana e Giuseppe Ibbca con sede in Bosa, Via Mannu;

— € 15.669,97 per lavori a favore dell'impresa EDILVALLE ECOLOGICA s.r.l. con sede in Via Matteotti n. 10 a VALLEDORIA (SS) – P. IVA 02546590908;

con imputazione della spesa sul cap. 3017 art. 1 2016;

DATO ATTO che ad oggi risultano:

— Liquidati e/o maturati importi per studio di compatibilità geologica € 7.819,33;

— Liquidati e/o maturati importi per progettazione e direzione lavori € 39.177,44;

— Liquidati e/o maturati importi per studi archeologici € 2.000,00;

— Liquidati e/o maturati importi vari € 3.132,10;

— Liquidati e/o maturati S.A.L., per un importo complessivo di € 120.892,42 IVA compresa;

ATTESO che nell'esercizio in corso non si è potuto provvedere all'ultimazione delle opere ed alla conseguente spendita dei fondi stanziati;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del nuovo cronoprogramma dei lavori per le opere da ultimare;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge 11/12/2016 N. 232 pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il seguente cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di "Riquadrificazione naturalistica, paesaggistica e funzionale dell'area "Fontana Anzu" e della strada vicinale omonima localizzata nella fascia costiera";

| FASE | GIORNI | DATA | IMPORTO |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|
| PRESTAZIONI ESIGIBILI AL 31/12/2016 | | | € 173.021,29 |
| 3° SAL | | 01/03/2017 | € 97.650,81 |
| ONORARI 3° SAL | 7 | 08/03/2017 | € 9.000,00 |
| ONORARI ARCHEOLOGO | 10 | 18/03/2017 | € 6.320,00 |
| ALTRE SPESE | 45 | 02/05/2017 | € 45.102,87 |
| TOTALE | | | € 331.094,97 |

2. di autorizzare Responsabile del Servizio Finanziario ad apportare le necessarie modifiche agli impegni di spesa già assunti, per effetto della tempistica di realizzazione delle opere e dell'effettiva esigibilità della spesa;

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Murà

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la regolarità contabile e la copertura finanziaria nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan

Data 23/12/2016