

# COMUNE di MODOLO

Provincia di Oristano

---

<b>DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 43 DEL 03.10.2008</b>	<b>OGGETTO : CANTIERE DI LAVORO ANNUALITÀ 2007 (REALIZZAZIONE RECINZIONE STRADA IMPIANTI SPORTIVI E PAVIMENTAZIONE AREA CHIOSCO COMUNALE).</b> <i>ULTERIORE PROROGA ULTIMAZIONE CANTIERE..</i>
--	---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- **VISTO** il provvedimento sindacale di nomina di responsabile del servizio Tecnico
- **VISTO** il Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- **VISTO** il Decreto Legislativo n 163 del 12 aprile 2006
- **VISTO** la L.R. n 5 del 7 agosto 2007 ;

\*\*\*\*\*+

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15/01/2008, immediatamente esecutiva, con la quale si è approvato il progetto definitivo del cantiere comunale annualità 2007 dell'importo complessivo di € 54.752,90 finanziato con fondi del bilancio comunale

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 27/12/2007, immediatamente esecutiva, con la quale si è approvata la convenzione e relativi criteri, da sottoscrivere con il centro servizi di Cuglieri ;

**VISTA** la propria determinazione n. 19 del 13 maggio 2008 con la quale si è determinato di avviare il cantiere in oggetto in data 3 giugno 2008, con l'assunzione di n. 5 disoccupati e con scadenza prevista per il 30 settembre 2008 ;

**VISTA** la propria determina n. 42 del 25/09/2008 di proroga del cantiere fino al 15 ottobre compreso ;

**DATO ATTO** che nel corso dei lavori sono state accertate delle economie nella fornitura di materiale occorrente;

**CHE** in considerazione che l'unico operaio comunale disponibile sarà assente per motivi familiari dal 13 al 27 ottobre ;

**CHE** si ritiene opportuno provvedere alla proroga di almeno 1 operaio generico fino al 31 ottobre compreso per n. 3 ore giornaliere, per garantire il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria delle vie e piazze, utilizzando allo scopo le economie accertate;

**Visto** il D Lgs 18 Agosto 2000 n°267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Con** votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano

## **DETERMINA**

- ➔ di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, alla data del 31 ottobre 2008 l'ultimazione del cantiere Progetto comunale piano triennale annualità 2007, mantenendo in servizio per 3 ore giornaliere l'operaio Sig.ra BIDDAU Pasqualina;
- ➔ DI provvedere al licenziamento per fine lavori dei Signori :  
Sig. PUGGIONI Piero Mario (muratore) – idoneo  
Sig. PALA Costantino (manovale) – idoneo  
Sig. BIDDAU Emanuele (manovale) - idoneo
- ➔ Di procedere alle relative comunicazioni agli enti di competenza ;
- ➔ Di trasmettere copia della presente al responsabile finanziario per gli adempimenti di competenza
- ➔ di confermare la spesa sui fondi di cui al cap. 3473/1 del Bilancio di previsione esercizio 2008 RR PP 2007

SI ATTESTA che la presente determinazione COSTITUISCE impegno di spesa.

Modolo, li 03 ottobre 2008

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**



**SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di cui all'art 51, comma 4, del D Lgs n° 267/00 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ;

REGOLARITA' contabile attestante la copertura finanziaria

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE

per i seguenti motivi: .....

Modolo, li 03 ottobre 2008

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Sig. Salvatore Meloni*




La presente determinazione viene trasmessa oggi stesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per ricevuta in data 03 ottobre 2008

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Sig. Salvatore Meloni*



**PUBBLICAZIONE**

Il Messo Comunale ATTESTA che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza viene messa in pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **10 OTT. 2008**

Modolo, li **10 OTT. 2008**



**Il Messo Comunale**

